

## PROCEDURE D'ESSAI F15C-01 avec cuve 50L

Date	
Nom/prénom	
Numéro de série	
Année	



### Vérification avant démarrage

Contrôler le niveau d'huile	
Contrôler l'état du manomètre et le serrage des raccords	
Contrôler l'état de la courroie et l'alignement	

### Test

	Valeurs standards	Valeurs relevées
Contrôler la pression d'arrêt (réglage pressostat)	10 bar	
Contrôler le temps de montée en pression de 0 à 10b	4min18s	
Contrôler la pression de redémarrage	8 bar	
Contrôler l'intensité à 8b (avec pince ampèremétrique)	8,4 A	

### Vérification après test

Vérifier l'absence de fuite d'air	
Vérifier l'état des flexibles	
Vérifier les serrages mécaniques et électriques	

### État général de la Machine

État de la peinture	
Propreté de la machine	
Accessoires et options	

### COMMENTAIRES

--

Validé le	
Vérifié par	



**GUERNET COMPRESSEURS**  
 51 Route de Montargis BP170  
 89304 Joigny Cedex FRANCE  
 contact@guernet.com

#### Standard

0 820 200 221 Service 0,09 €/min  
 + prix appel

#### SAV

0 820 200 242 Service 0,09 €/min  
 + prix appel